

中共温州市鹿城区委办公室文件

鹿委办发〔2017〕6号



区委办公室 区政府办公室 关于印发《鹿城区 2017 年度重点项目 建设计划》的通知

各街道党工委、办事处，镇党委、人民政府，区直各单位：

现将《鹿城区 2017 年度重点项目建设计划》印发给你们，望各项目建设单位认真组织实施，落实责任，狠抓进度，确保年度计划顺利完成。

中共温州市鹿城区委办公室
温州市鹿城区人民政府办公室

2017 年 3 月 9 日

鹿城区 2017 年度重点项目建设计划总表

序号	项目名称	责任单位	单位责任人	2017 年计划（万元）
1	七都建设项目	七都街道	叶恒坚	136900
2	滨江建设项目	滨江街道	周 鹏	106000
3	南汇建设项目	南汇街道	黄飞达	39900
4	蒲鞋市建设项目	蒲鞋市街道	叶俊杰	11500
5	南郊建设项目	南郊街道	吴旭东	37300
6	五马建设项目	五马街道	陈跃龙	16200
7	松台建设项目	松台街道	狄登云	12250
8	广化建设项目	广化街道	董晓来	9000
9	双屿建设项目	双屿街道	刘玉东	21000
10	丰门建设项目	丰门街道	周松平	21100
11	仰义建设项目	仰义街道	周 驰	47000
12	藤桥建设项目	藤桥镇	肖达统	17000
13	山福建设项目	山福镇	邹本笃	3000
14	水利建设项目	区农林水利局	季新扬	77000
15	教育建设项目	区教育局	全一凡	2500
16	住建建设项目	区住建局	周伟斌	133000
17	交通建设项目	区交通运输局	卢更生	40000
18	轻工园区建设项目	轻工园区管委会	金 生	18150
19	鞋都园区建设项目	鞋都园区管委会	叶学理	1000
20	塘河建设项目	区温瑞塘河保护管委会	金长康	18900
合 计				768700

鹿城区 2017 年重点项目建设计划明细表

单位：万元

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017 年计划投资	2017 年度形象进度	分管责任人	区分管领导
一	七都建设项目				1007164	136900			
1	七都市政配套工程	续建	2016-2018	1.四条道路，总用地面积约 14.9 万平方米，其中纬二路一期工程 1646 米，纬二路二期 1646 米，七都大道西延伸工程约 718 米，经六路一期工程全长 875 米，通都西路一期及北侧区间道路工程全长 1128 米。 2.七都标准堤塘附属工程总用地面积 48 万平方米，堤塘景观绿化、亮化等。	76164	16900	1.纬二路一期竣工；纬二路二期一标段竣工；七都大道西延伸完成路基施工；经六路一期工程、通都西路一期及北侧区间道路完成路基施工，完成道路管线。 2.七都标准堤塘附属工程完工。	张崇波	黄唯中
2	温州金融科技文化中心项目	续建	2016-2020	项目总用地面积约 30.7 万平方米（459.6 亩），其中商业用地地块 5 个、用地面积约 12.6 万平方米（188.7 亩）；公园绿地地块 15 个、用地面积约 9.4 万平方米（140.4 亩），建筑面积约 30 万平方米。	220000	30000	一期万国财富小镇客厅、鹿城农商银行总部完工，二期完成地下室施工。		黄定恩
3	温州中心大厦项目	续建	2014-2019	占地 109 亩，总面积 32.7 万平方米。其中五星级酒店 6 万平方，商业面积 6 万平方米，住宅面积 6 万平方米，商业办公楼面积约 14 万平方米，超高层主体建筑高度约 280 米。	685000	80000	A 区超高层 A1-A3 塔楼施工至 22 层结构；B 区商业中心施工至地上二层结构；C 区住宅完成道排、景观绿化竣工验收。		黄唯中
4	七都岛 220KV 线路“上改下”工程	新开工	2017-2018	工程改造 220 千伏“温州电厂-蒲州变”双回线路 3.2 公里，改造 220 千伏“温州电厂-商务变”双回线路 3.1 公里，新立电缆终端塔 4 基，与原线路搭接 4×0.2 公里，蒲州变新增 4×0.6 万千瓦电抗器，商务变新增 2×1.0 千伏电抗器。	26000	10000	8 月开工，电气部分完成招投标并进场铺设线路。		林 铁

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
二	滨江建设项目				720935	106000			
1	滨江保障性安居工程	续建	2016-2020	1.滨江商务区9号地块城中村改造工程:总用地面积1.86万平方米,地上建筑面积7万平方米。 2.灰桥安置房:位于洪殿单元C-02地块,东游路以北,占地面积1.77万平方米,可建建筑面积约5.3万平方米。	137935	20000	1.滨江商务区9号地块城中村改造工程:地下室施工,局部结顶。 2.灰桥安置房:地下室施工,主体工程施工。	黄 海	王 炯
2	安邦金融广场	续建	2015-2020	总用地面积9万平方米,总建筑面积约45万平方米,以金融服务、星级酒店、商务办公和公寓住宅为核心。	583000	86000	13-03地块主体完工;16-01地块桩基施工。	杨乃领	
三	南汇建设项目				310179	39900			
1	横涑片区提升改造工程	续建	2013-2021	1.横涑河西A18-1地块建设工程:总用地面积2.6万平方米,总建筑面积11.2万平方米。 2.横涑河西片区配套道路共三条道路,其中温迪路东延段一期长约230米,二期长约391米,宽30米;规划支路一期长约230米,二期长约344米,宽18米;A18西侧规划道路全长约490米(一期419米)。 3.横涑片区配套绿化工程:横涑河两侧沿河绿化、驳坎建设,其中沿河绿化总面积4万平方米,驳坎总面积2.28万平方米。	89045	2900	横涑河西A18-1地块建设工程6月份完成竣工验收;横涑河西片区配套道路4月份完成三条道路的一期工程,并开始二期的前期手续办理工作;横涑片区配套绿化一期工程6月份进场施工。	陈德方	黄唯中
2	中央绿轴(中轴线)区域E-28a(巨一旺增桥)地块	新开工	2017-2021	总用地面积3.82万平方米,总建筑面积约13.4万平方米。	89748	6000	计划8月份进场施工。		
3	南汇龙沈村划龙桥自然村城中村改造	新开工	2017-2021	总用地面积3.64万平方米,总建筑面积约12.8万平方米。	81386	6000	桩基施工。		
4	浙江和丰研发总部及科创平台建设项目	新开工	2017-2019	建设用地面积7095平方米,计入容积率地上建筑面积3.19万平方米。	50000	25000	进场施工。		

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
四	蒲鞋市建设项目				180000	11500			
1	蒋家桥地块保障性安居工程	续建	2014-2018	总用地面积 3.13 万平方米，建筑面积约 8.73 万平方米。	60000	11000	完成主体施工及门窗安装，墙面天花板抹灰涂饰及屋面保温防水工程。	张炳光	黄唯中
2	山根自然村保障性安居工程	新开工	2017-2021	涉及山根片和前庄片两个片区，旧房建筑面积约 8 万平方米，占地 1.8 万平方米，新建建筑面积约 18 万平方米。	120000	500	计划 12 月开工。		
五	南郊建设项目				599680	37300			
1	南郊保障性安居工程	续建	2013-2022	<p>1.东屿片区城中村改造工程：（1）安置房总用地面积 5.94 万平方米，总建筑面积 22 万平方米，含东屿 C-7-1、C-2-5、C-12-1、C-8-2、C-1-6、C-2-3 六个地块安置房；（2）配套道路共四条道路，其中东屿路全长约 300 米；东屿北路全长约 170 米；东屿中路全长约 360 米；东屿西路全长约 310 米。</p> <p>2.葡萄片区城中村改造工程：（1）安置房总用地面积 10.6 万平方米，总建筑面积 52 万平方米。含葡萄居住区 9-1、6-3、10-1、13-1、6-4、8-5、12-2 等项目。（2）配套共四条道路，其中甲里路全长约 555 米；眺舟桥路全长约 326 米；德胜路全长约 86 米；葡萄路全长约 462 米。</p> <p>3.牛桥底二期城中村改造工程：温州市核心片区牛山东单元 E-25b、HX-14-A06 等 2 个地块，总用地面积 4.19 万平方米，总建筑面积 16.5 万平方米。</p>	581780	32800	<p>1.东屿片区城中村改造工程：（1）安置房：东屿 C-8-2、C-7-1、C-12-1 地块安置房一季度竣工验收；C-2-5 地块安置房三季度竣工验收；C-1-6 及 C-2-3 地块安置房土建施工；（2）配套道路：东屿路、东屿中路一季度完工；东屿北路、东屿西路三季度进场施工，年底完工。</p> <p>2.葡萄片区城中村改造工程：（1）安置房：葡萄居住区 9-1、6-3、10-1、13-1 地块安置房全部竣工验收；6-4 地块 8 月份开工；8-5 地块完成前期手续办理；（2）配套道路：葡萄路、甲里路一期一标四季度完工；眺舟桥路、德胜路、甲里路一期二标年底完工。</p> <p>3.牛桥底二期城中村改造工程：9 月进场施工，完成部分桩基工程。</p>	陈峰	黄唯中

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
2	南郊市政配套工程	续建	2016-2019	1.西站东路鹿城段(横塘路—牛山北路):道路长约0.67千米,宽30米,总用地面积2.45万平方米,为城市次干道,设计车速约40千米/小时。 2.牛山片区配套道路:含五条道路,全长1.6千米。其中牛山中路长0.52千米,宽度24米;炬光路长0.22千米,宽24米;翠柏路长0.38千米,宽16米;炬科路长0.23千米,宽16米。 3.南郊片区绿化提升工程:南郊片区沿河绿化、驳坎施工,其中葡萄村片区3.17万平方米;东屿村片区1.36万平方米;牛山片区E-02和E-08地块绿化、驳坎;门前寨河整治工程。	17900	4500	1.西站东路鹿城段(横塘路—牛山北路):完成手续办理,四季度完工。 2.牛山片区配套道路:牛山中路(一期):完成项目前期手续办理;炬光路、翠柏路、炬科路完成项目前期办理。 3.南郊片区绿化提升工程:葡萄片区完成前期手续和施工招标;东屿片区完成前期手续和施工招标;牛山片区E-02和E-08地块绿化、驳坎12月进场施工;门前寨河整治工程完成前期办理。	陈峰	黄唯中
六	五马建设项目				136152	16200			
1	五马旧片区提升改造工程	续建	2013-2018	1.滨江商务区A02-08地块安置房建设工程,总用地面积0.82万平方米,总建筑面积3.99万平方米。 2.永川路一期安置房工程总用地面积1.35万平方米,总建筑面积7.7万平方米。 3.永川路安置房二期建设工程,总用地面积1.5万平方米,总建筑面积6.9万平方米。 4.五马统筹安置房建设工程,总用地面积0.4万平方米,总建筑面积1.19万平方米。	136152	16200	滨江商务区A02-08地块、永川路安置房二期建设工程、五马统筹安置房建设工程均11月份结构封顶;永川路一期安置房工程竣工交付。	夏阵雨	黄唯中
七	松台建设项目				129912	12250			
1	九山城中村改造工程	续建	2015-2018	总用地面积1.53万平方米,地上计容面积4.38万平方米。	39912	10000	完成地上20层建筑。	吴进洪	黄唯中
2	河通桥保障性安居工程二期	新开工	2017-2021	总用地面积约3.7万平方米,计容面积12万平方米。	90000	2250	6月完成拆除等前期工作;11月进场施工。		

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
八	广化建设项目				107471	9000			
1	广化南路(鹿城段)市政道路工程	续建	2016-2017	鹿城段新建道路长约287米,道路红线宽度55米,新建道路用地面积约1.4万平方米。	48668	3000	6月份完工,5月份主体及路面完工。	葛光凡	黄唯中
2	下桥城中村改造E-29地块建设工程	新开工	2017-2022	总用地面积1.78万平方米,总建筑面积9.4万平方米。	58803	6000	6月份开工。		
九	双屿建设项目				370086	21000			
1	双屿保障性安居工程	续建	2013-2020	1.西中央涂A-2安置房:总用地面积3.37万平方米,总建筑面积22.2万平方米。 2.2.西进城口2号地块(区公共卫生大楼):总用地面积1.12万平方米,总建筑面积6.07万平方米。 3.宁波路二期拆迁安置房:位于仰双片区双岙单元C-03地块二期,总用地约1.07万平方米,总建筑面积2.5万平方米。 4.双屿垟田城中村改造工程(新开工项目):位于垟田村C-02-C地块,净用地面积约5.3万平方米,拟建筑面积24.34万平方米。 5.园区路(鹿城段)拆迁安置房:位于双岙单元D-10地块,东侧为园区路、南侧为双岙南路、西侧为温州市第二十三中学,北侧为康强路,项目总用地面积0.65万平方米,其中地上面积1.62万平方米。	285371	11900	1.西中央涂A-2安置房:8月份竣工。 2.西进城口2号地块(区公共卫生大楼):9月份竣工。 3.宁波路二期拆迁安置房:年底主体结顶。 4.双屿垟田城中村改造工程:8月份开工。 5.园区路(鹿城段)拆迁安置房:12月份开工。	吴万方	黄唯中

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
2	双屿市政配套工程	续建	2013-2020	<p>1.温瑞平原西片排涝工程鹿城段应急工程二期丰门河西段整治工程：整治丰门河下岭物流中心至卧旗大河段，河段总长 540 米；新建护岸 489 米。具体内容包括：清淤、土方开挖、挡墙施工、路面修复、栏杆、绿化等。</p> <p>2.江滨 B 线（泰力路—江湾路段）2#箱涵工程：东起泰力路与北排箱涵相接，西至江湾路，箱涵长度约 867 米，建设内容包括箱涵、围堰、道路修复及管道、管线迁改等。</p> <p>3.仰双片区双岙单元路网工程：分三期建设，一期由双岙中路、双岙东路、康强路、双岙北路等四条道路部分路段组成，总长约 1.6 千米，道路用地面积约 2.67 万平方米；二期由双岙中路、双岙南路等二条道路部分路段组成，总长约 0.51 千米，道路用地面积约 0.73 万平方米；三期由康强路、双岙南路组成，路总长约 1.1 千米，总用地面积约 2.67 万平方米。</p> <p>4.滨江广场一期配套市政道路：共三条道路，全长 0.72 千米。其中规划三路长 0.24 千米、宽 16 米，瓯南路（鹿城路至江滨 B 线段）长 0.26 千米，宽 24-30 米；牛山角路（鹿城路至江滨 B 线段）长 0.22 千米，宽 33-37 米。</p> <p>5.双屿牛岭路建设工程：北起江滨路 B 线和鞋都大道交汇处，南至过境公路，道路长约 0.49 千米，红线宽度 40 米（局部宽度 50 米），用地面积 2.3 万平方米。</p> <p>6.双屿中央涂市政配套道路工程：昆仑路东段全长约 0.2 千米，宽度 12 米；瓯南路北段全长约 0.36 千米，宽度 28 米。</p>	84715	9100	<p>1.温瑞平原西片排涝工程鹿城段应急工程二期丰门河西段整治工程：11 月完工。</p> <p>2.江滨 B 线（泰力路-江湾路段）2#箱涵工程：年底箱涵主体施工。</p> <p>3.仰双片区双岙单元路网工程：一期、二期 3 月份开工建设，12 月份道路完工，三期涉及铁路审批开展前期工作。</p> <p>4.滨江广场一期配套市政道路：11 月道路完工。</p> <p>5.双屿牛岭路建设工程：12 月份开工。</p> <p>6.双屿中央涂市政配套道路工程：8 月份开工昆仑路东段及瓯南路北段。</p>	吴万方	黄唯中

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
十	丰门建设项目				135931	21100			
1	岩门制革基地 B-18 地块建设工程及附属配套道路（公园路及丰门河东路）建设工程	续建	2014-2018	B-18 地块建设工程总用地面积 4.33 万平方米，地上建筑面积 10.2 万平方米；附属配套道路全长 329 米、宽 32 米。	98421	20300	B-18 地块建设工程 1-3#主楼主体结构结顶，4-7#楼商业网点完成装修工程；附属配套道路建设工程 11 月底前完成前期，12 月进场施工。	蔡海波	黄唯中
2	仰双片区双岙单元 A-10 地块安置房建设工程	新开工	2017-2020	总用地面积 2.26 万平方米，总建筑面积 7.9 万平方米。	37510	800	11 月底前完成前期，年内进场施工。		黄定恩
十一	仰义建设项目				1509628	47000			
1	仰义锦园二期工程	续建	2014-2017	总用地面积 4.56 万平方米，总建筑面积 17.5 万平方米。	89433	10000	12 月底前竣工验收。		全一凡
2	仰义洞桥片区城中村改造工程	续建	2013-2017	总用地面积 14.2 万平方米，总建筑面积 27.8 万平方米。含 B-3、B-5、B-9 三个地块。	310195	7000	B-3 年内开工；B-5 地块主体结构完成 21 层；B-9 地块安置房一期工程竣工验收。	祝建武	黄唯中
3	林里片区低丘缓坡利用项目	续建	2014-	规划范围约 7.76 平方千米，建设用地面积 6225 亩，总建筑面积约 245 万平方米。	1110000	30000	云山沟谷公园一期绿化工程完工；A-05 号地块基础工程开工；A-11 号地块 4 号块主体 16 层。		
十二	藤桥建设项目				108175	17000			
1	门前山物流园（中通快递浙南中心）	续建	2016-2019	总用地 7.77 万平方米，其中一期 H-44 地块 3.23 万平方米，二期 H-46 地块 4.54 万平方米。	45000	10000	完成一期 2 号仓库及室外工程，二期边坡治理及 2 栋分拣车间、综合楼主体工程。	杨 菠	黄定恩
2	乐清湾港区铁路支线及戍浦江整治拆迁安置房工程（轻工园区 B-4 地块）	新开工	2017-2020	占地 3.81 万平方米，建筑面积 12.9 万平方米。	53175	5000	8 月份开工，桩基施工。	吴曙川	全一凡

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
3	岙底生态养生旅游度假区	新开工	2017-2020	岙底片区 26.9 平方公里。	10000	2000	完成规划编制和 4 个停车场建设、小岙特色旅游村创建,小岙创成省“美丽宜居”示范村;完成龙行峡景区开发;创成省级“果蔬采摘旅游基地”1 个;完成片区游步道群、沿玉林溪自行车道建设和亲水坝 5 条;创成田塘头旅游特色村。	章志义	黄唯中
十三	山福建设项目				52254	3000			
1	横山村农房集聚建设工程	续建	2013-2016	位于双临片 B-05c 地块,总用地面积 2.42 万平方米,总建筑面积 7.3 万平方米。	35424	1000	8 月竣工。	杨建勇	全一凡
2	金岙谷乡村休闲项目(金岙谷旅游休闲创意园)	新开工	2017-2020	包括创业基地、会议餐饮、酒店住宿、配套公共服务设施、农业观光园区。总面积 23 万平方米,其中度假酒店区 1.43 万平方米,创业基地办公区 1.31 万平方米,配套服务区 0.2 万平方米,农业观光园区 6.4 万平方米。	16830	2000	进场施工。	诸建鹏	黄唯中
十四	水利建设项目				508268	77000			
1	戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程	续建	2014-2018	工程整治河道长度 7.8 千米,新建堤(岸)17.31 千米,新建方隆生态湿地 4.6 万平方米,新挖下岸湖 27.5 万平方米,新建 2 孔×5 米节制闸 1 座,排涝标准 20 年一遇。	99255	20000	一标段竣工验收;二标段桩基础施工及土方开挖;三、四标段进场施工。	南 骏	全一凡
2	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程	续建	2016-2020	工程北起绕城高速,南至卧旗山,同已建的城区防洪堤鹿城段相连,全长 5.946 千米,防洪标准为 100 年一遇,工程等级为 2 级。	188370	35000	一工区开始桩基施工;二、三工区完成桩基施工,开始主体结构建设;四工区基本完成主体结构。		

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
3	温瑞平原西片排涝工程（鹿城段）	新开工	2017-2022	整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、双岙河等7条河道共13.25千米、新建1座泵站和2座水闸，扩建1座水闸，新建牛岭路、江湾路、泰力路以西2#箱涵3.2千米。其中丰门河主河道防洪标准50年一遇，其余20年一遇。	80000	8000	全线启动政策处理工作，丰门河3月开工建设，箱涵施工，完成临时工程及基础开挖、挡墙等。	南 骏	全一凡
4	瓯江路西延工程	续建	2014-2021	道路全长5.8千米，规划红线宽30米，按城市次干道标准设计，设计车速为40公里/小时。其中一期北起沿发路，南至规划仰义水闸，道路全长550米；二期北段北起沿达路，南至沿盛路，衔接江滨A线一期工程；南段北起仰义水闸，南至一号路。	74000	10000	完成二期路段三工区、四工区的路基施工，完成一工区、二工区的超载预压。		
5	西向排洪工程鹿城段安置房	续建	2013-2017	总用地面积4.97万平方米，总建筑面积14.94万平方米。包含鞋都二期东侧56b、58号地块安置房建设和双岙单元A-47、A-48、A-49号地块安置房建设工程。	66643	4000	鞋都二期东侧56b、58号地块6月完工；仰双片区双岙单元A-47、A-48、A-49号地块8月完工。		
十五	教育建设项目				22256	2500			
1	区教育设施建设项目	新开工	2017-2021	1.烈士路小学新建工程：工程总用地1.84万平方米，一期工程用地1.71万平方米，含教学楼及体艺综合楼；二期用地面积0.13万平方米，为室外停车场地及绿化。 2.南汇小学扩建二期工程：新建教学楼和培训楼约1.36万平方米。 3.上戍小学扩建工程：工程新建教学楼约1.47万平方米及室外附属工程等。 4.藤桥中学新建一期：工程新建教学楼约0.41万平方米。 5.百里路小学西城路校区行政楼拆建工程：新建教学楼约0.41万平方米。	22256	2500	烈士路小学新建工程一期8月开工，12月完成桩基工程；南汇小学扩建二期及上戍小学扩建工程12月进场开工；藤桥中学新建一期及百里路小学西城路校区行政楼拆建工程3月开工。	白劲松	章月影

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
十六	住建建设项目				302900	133000			
1	市政道路综合整治工程	新开工	2017-2018	瓯江路、鹿城路、翠微大道、六虹桥路、人民路、黎明路、牛山北路、划龙桥路、过境公路、勤奋路、学院路、环城东路、飞霞路、温州大道等 14 条道路，整治道路 70.12 公里。	157900	58000	完成锦绣路、温州大道、西山南路、六虹桥路 4 条道路综合整治。	徐建斌	黄唯中
2	温瑞大道二期道路提升整治工程	新开工	2017.1-2017.12	工程北起黎明路，南至瓯海大道，道路实施长度约 5.12 千米，工程内容包括道路改造，桥梁改造、市政管网改造、建筑立面修饰、景观绿化、路灯及其他配套设施等。	145000	75000	进场施工。		
十七	交通建设项目				457695	40000			
1	104 国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程（鹿城段）	续建	2014-2020	工程主线全长约 9.8 千米，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计，设计时速 80km/h。	292367	26000	瓯江特大桥合拢并完成，同时主线道路工程开工建设。	陈千书	黄定思
2	双屿至藤桥公路工程	续建	2012-2018	工程全长约 7.16 千米，采用一级公路技术标准设计（兼顾市政功能），设计时速 60km/h。	137328	13000	一标段：完成林里隧道、白虎岩隧道陈村大桥附属工程；完成上庄大桥、北山巷大桥的主体工程。 二标段：宝昌岭隧道全线贯通。	杨丽霞（政策处理）	

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
3	330国道鹿城官岭隧道改建工程	新开工	2017-2020	工程全长约 2.5 千米，采用二级公路技术标准，左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅，并兼顾市政道路功能，新建段设计速度 80km/h。	28000	1000	10 月份开工。	范大军	黄定恩
十八	轻工园区建设项目				51081	18150			
1	轻工园区配套基础设施建设项目	续建	2016-2017	1.轻工园区小学建设工程：总用地面积为 1.5 万平方米，地上建筑面积 0.9 万平方米。 2.上戍派出所及藤桥法庭业务用房建设工程：派出所地上建筑面积 0.19 万平方米，法庭地上建筑面积 0.15 万平方米。 3.轻工园区横二路（纵六路-纵七路）道路及桥梁建设工程道路全长约 180 米，红线宽度 24 米。 4.纵五路延伸工程（戍浦北路—环山路）道路全长约 350 米，红线宽度 40 米。 5.轻工园区横三路建设工程道路全长约 532 米，红线宽度 12 米。 6.轻工园区环山北路一期道路全长约 470 米，红线宽度 36 米。 7.中央大道道路全长 420 米，宽度 50 米。 8.纵二路道路长 140 米，宽度 20 米，与中央大道交叉口渠化段宽度 26 米。	26894	10450	1.轻工园区小学建设工程：9 月份完成主体施工，附属工程施工。 2.上戍派出所及藤桥法庭业务用房建设工程：9 月份完成主体施工，附属工程施工。 3.横二路道路及半幅桥梁完成施工。 4.纵五路延伸工程（戍浦北路—环山路）完工。 5.横三路建设工程完工。 6.环山北路一期竣工验收。 7.中央大道与纵二路道路 3 月份开工，9 月份完成道路施工。	赵金銮	林 铁
2	轻工园区 D-34 地块安置房建设工程项目	续建	2016-2018	总用地面积 0.74 万平方米，总建筑面积 1.84 万平方米。主要建设内容为住宅、商业用房、配套用房，以及地块内道路广场、绿化等工程。	8726	3000	12 月份完成主体。		

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
3	科技创新大厦二期建设工程	续建	2016-2017	二期建筑面积 1.79 万平方米（包括科技创新大厦 B 座）。	4714	2700	完工。	赵金銮	林 铁
4	轻工园区综合文化中心建设工程	新开工	2017-2018	工程总用地面积 0.87 万平方米，总建筑面积约 1.5 万平方米。	10747	2000	10 月开工，12 月份完成地下室桩基施工。		
十九	鞋都园区建设项目				2894	1000			
1	鞋都产业园区化工路	新开工	2017-2019	道路全长 0.46 千米，宽度 36 米，建设内容包括道路、绿化交通设施、电力管沟、给排水、照明等。	2894	1000	10 月开工。	戴志光	林 铁
二十	塘河建设项目				116598	18900			
1	吴滨巷片区提升改造工程	续建	2016-2020	1.吴滨巷地块安置房建设工程：工程总用地面积 0.94 万平方米，建筑面积 3.42 万平方米。 2.吴桥吴滨巷片区改建工程（征收）：总用地面积 1.22 万平方米。	52098	5000	1.吴滨巷地块安置房建设工程：12 月份主体结顶。 2.吴桥吴滨巷片区改建工程（征收）：10 月份完成项目前期工作。	侯超万	全一凡
2	区温瑞塘河亮化与整治工程	续建	2016-2018	1.汇昌河水上公园亮化工程，西起西山大桥，东至南塘大桥，包括汇昌河水上公园 A、B、C、D 段； 2.塘河整治，包括全流域河面保洁、市（省）控站位水质提升及河道生态修复与疏浚等。	20000	900	1.完成 D 段（庄头滨水公园段）、C 段（吴滨巷公园段）夜景亮化工程。 2.完成塘河河面年度保洁任务及河道生态修复和水质提升年度整治目标。	彭琦瑜 王珍微	

序号	项目名称	建设类别	建设期限	建设内容和规模	总投资	2017年计划投资	2017年度形象进度	分管责任人	区分管领导
3	原市旧货调剂市场改造工程	新开工	2017-2020	总用地面积 1.83 万平方米,其中 A-02 地块为滨河绿化公园用地,面积 0.82 万平方米; A-03 为街头广场用地,面积 0.27 万平方米, A-01 地块为开发改建用地,面积 0.74 万平方米。	29500	8000	10 月份完成项目前期工作。	侯超万	全一凡
4	温瑞塘河清淤疏浚工程	新开工	2017-2019	1.完成划龙桥河、吕浦河、横渎河、蒲州横河等 7 条河道清淤疏浚。 2.完成西山河鹿城段、温瑞塘河主河段、南塘河等河道清淤疏浚工程前期工作。	15000	5000	8 月份完成项目前期工作,10 月份进场施工。	彭琦瑜	

