

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2021〕13号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于开展鹿城区政府投资项目“超概算、 超工期”问题整治工作的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为落实《中共温州市鹿城区委关于落实省委巡视组反馈意见的整改方案》，督促省委巡视组反馈意见的整改落实，巩固和扩大巡视整改工作阶段性成果，决定在全区范围内开展政府投资项目“超概算、超工期”现象整治工作。现将有关事项通知如下：

一、总体目标

贯彻落实《政府投资条例》《温州市政府投资项目概算和工期管理办法》《温州市鹿城区重大行政决策终身责任追究及责任

倒查制度》，切实加强政府投资项目概算和工期管理，有效控制和解决政府投资项目“超概算、超工期”问题，扎实推进政府投资项目廉政体系建设，确保政府投资项目“超概算、超工期”问题监管有力、整治有效，政府投资效益得到进一步提升。

二、时间安排

2021年4月-5月

三、整治范围

2016年1月1日以来在建及新开工的政府投资项目，总投资5000万元（含）以上并列入鹿城区2016-2019年度重点项目建设计划、鹿城区2020年政府投资项目计划。整治排查范围须覆盖但不仅限于附件3清单、历年政府投资计划（详见附件4-8）。

四、整治内容

政府投资项目工程批准概算执行情况、政府投资项目工程合同工期执行情况、政府投资项目已完工而未及时办理结算情况。

五、主要措施

（一）开展自查自纠。开展项目工程“超概算、超工期”问题大起底，查找项目工程中存在超概算、超工期、未及时结算的原因，督促行业主管部门限期办结。

（二）强化绩效管理。将政府投资项目工期实施情况纳入年度考绩，加大过程管理考核，进一步规范政府投资项目工期管理。

（三）建立追溯机制。实行“超概算、超工期”责任追究追溯机制，完善区政府投资管理相关制度文件，从源头督促行业主

管部门落实相关工期管理办法。

六、工作要求

（一）明确责任分工

区纪委区监委、区发改局、区财政局、各建设行业主管部门、各建设单位共同实施，做到各司其职，合力推进。具体分工如下：

建设单位为“超概算、超工期”项目整治行动第一责任人，加强政府投资项目建设管理，对项目“双超”进行排查，分析原因，制定整改计划并落实整改；各行业主管部门负责指导并督查各建设单位落实整改措施，建立相关行业政府投资项目建设工期管理机制，将“超概算、超工期”问题纳入相关重点项目建设年度考核细则；区纪委区监委负责“超概算、超工期”问题责任追溯；区发改局负责“超概算”项目概算审查工作，编制政府投资项目管理实施细则，将“超概算、超工期”问题纳入重点项目建设年度考核细则；区财政局负责工程财务结算审核工作，掌握建设项目概预算执行情况和资金到位情况，对超概算项目未履行概算调整审批手续前，停止拨付财政性资金。

各单位确定一名联系人，于4月12日前将名单通过浙政钉报至区发改局重点项目建设管理中心（联系人：郭丽蕾，联系电话：88030520）

（二）开展自查自纠

建设单位于4月15日前完成自查工作，摸清底数，查找项目存在超概算、超工期、未及时结算的原因（重点排查在工程招

投标、项目设计、施工、监理、物资采购等重点环节是否存在不规范现象），填报《政府投资项目超工期超概算排查表》（附件1），并形成书面自查材料（附件2），提出整改措施，无“双超”项目的建设单位也需提交自查报告。以上材料报行业主管部门审核，行业主管部门于4月20日前将审核结果汇总至区发改局。

（三）强化销号管理

1. 结合自查自纠情况，各建设单位对政府投资项目存在的问题进行剖析，对不同问题进行整合归类，提出整改处理意见，并经单位班子集体讨论，限期督促落实。需由区政府层面解决的，应及时做好上报。

2. 区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区综合行政执法局等各行业主管部门建立销号计划，每半月通报整改进度，监督并指导各建设单位于5月底完成“超概算、超工期”项目销号。对未完成销号的，由行业主管部门督促建设单位制定并落实整改措施。

3. 区发改局、区财政局、各行业主管部门严格落实“超概算”问题监管，对因不可抗力导致的超概项目，5月底前完成概算审查工作。

4. 区纪委区监委要加强监督与问责力度。根据每半月整改进度通报情况进行监督，对未按期整改的项目进行督办；对因个人原因引起的“超概算、超工期”问题，及时跟进调查，并视情

节轻重，根据《中国共产党问责条例》等有关规定对相关责任人进行严肃问责追责，同时还要追究相关单位党委、纪委和党员领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。

（四）落实制度管理

1. 区发改局于5月底前完成《温州市鹿城区政府投资项目
管理实施细则》意见征求，争取年底前完成法制审核、社会稳定风险评估、报会审议通过并发文。

2. 区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区综合行政执法局等各行业主管部门于5月底前建立相关行业的政府投资项目
建设工期管理机制，完善招投标审查、工期违约追责机制，从源头规范政府投资项目工期管理制度。

3. 根据本年度考绩办法，区发改局、各行业主管部门在制定本部门牵头考核项目考核细则时，将“超概算、超工期”纳入重点考核内容。

- 附件：
1. 政府投资项目超工期超概算排查表
 2. 政府投资项目“双超”情况自查报告
 3. 鹿城区重大政府投资项目“双超”问题巡查清单
(2020年省级巡查)
 4. 鹿城区2016年度重点项目建设计划
 5. 鹿城区2017年度重点项目建设计划
 6. 鹿城区2018年度重点项目建设计划

7. 鹿城区 2019 年度重点项目建设计划
8. 鹿城区 2020 年政府投资项目计划

温州市鹿城区人民政府办公室

2021 年 4 月 12 日

(此件公开发布)

附件 1

政府投资项目超工期超概算排查表

超概算

超工期

填报单位（盖章）：

项目名称				初设批准文号	
建设内容					
项目单位		负责人		联系电话	
项目施工单位		负责人		联系电话	
项目监理单位		负责人		联系电话	
总投资 (万元)	批准概算		工期	合同工期	
	实际投资			实际(预计)工期	
工程状态	在建		合同开工时间及预计完工时间		
	已完工未结算				
超概算超工期原因					
整改措施					

填报人：

联系电话：

附件 2

政府投资项目“双超”情况自查报告

一、自查范围或对象

.....（有哪些项目）

二、自查中发现的问题

.....

三、整改措施及计划

.....

附件 3

鹿城区重大政府投资项目“双超”问题巡查清单（2020 年省级巡查）

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
1	七都街道板桥周转房二期	完工	5000	2020年5月20日	2020年12月31日	210	2020年12月25日	/	七都街道	区住建局
2	鹿城区七都街道通都西路一期及北侧区间道路建设工程	完工	5662	2017年3月9日	2019年12月4日	1000	2019年12月10日	6	七都街道	区住建局
3	鹿城区七都街道经六路一期工程	完工	8497	2016年10月24日	2018年12月16日	783	2020年10月25日	679	七都街道	区住建局
4	七都街道乡村振兴示范带建设工程	完工	8550	2018年10月23日	2020年9月20日	713	2020年8月29日	/	七都街道	区农业农村局(区水利局)
5	鹿城区七都街道七都大道西延伸段市政道路工程	完工	9527	2017年3月29日	2018年7月2日	460	2018年11月18日	139	七都街道	区住建局
6	温州市鹿城区七都岛经三路一期(纬一路-环岛北路)工程	完工	11663	2014年11月11日	2016年5月4日	540	2016年4月11日	/	七都街道	区住建局
7	温州市鹿城区七都岛纬二路一期(经三路-规划支路七)工程	完工	14284	2015年4月25日	2017年3月20日	695	2017年5月10日	51	七都街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
8	温州市鹿城区七都岛标准堤塘附属工程(西堤)	完工	15979	2017年11月24日	2018年9月20日	300	2018年12月1日	72	七都街道	区农业农村局(区水利局)
9	温州市七都岛经四路一期工程(环岛南路-纬二路)	完工	20997	2014年4月8日	2017年6月21日	1080	2017年5月31日	/	七都街道	区住建局
10	七都岛220千伏线路“上改下”二期(跨瓯江电力隧道延伸段)土建工程	完工	15850.4	2018年10月30日	2019年9月25日	330	2020年11月1日	403	七都街道	区住建局
11	温州市鹿城区七都岛纬二路二期工程	完工	23826	2016年6月23日	2018年9月21日	800	2018年7月13日	/	七都街道	区住建局
12	温州市七都片区北单元03-C-14地块中学建设工程	在建	23327	2020年11月19日	2022年10月24日	1080	2022年10月24日	/	区教育局	区住建局
13	温州市七都片区北单元03-C-13地块小学建设工程	在建	29125	2020年12月4日	2021年10月24日	1080	2021年10月24日	/	区教育局	区住建局
14	七都美丽城镇建设工程	在建	52000	2020年3月	2022年1月	660	2022年1月	/	七都街道	区综合行政执法局
15	温州金融科技文化中心建设工程	在建	230446	2016年11月30日	2020年11月30日	1440	2022年12月1日	731	七都街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
16	温州市滨江商务区A02-08地块(原永楠路小学地块)安置房建设工程	完工	22421	2015年12月31日	2018年9月28日	1002	2019年6月25日	270	滨江街道	区住建局
17	鹿城区黎二村10号地块(洪殿单元B-36号地块)城中村改造建设工程	完工	75505	2013年8月1日	2016年4月25日	998	2017年11月6日	560	滨江街道	区住建局
18	滨江商务区9号地块(同心社3号地块)城中村改造工程	完工	74746	2013年9月23日	2016年6月17日	998	2018年12月1日	897	滨江街道	区住建局
19	鹿城区黎二村5号地块(温州市核心片区洪殿单元E-04地块)城中村改造工程	在建	120633	2018年6月26日	2022年6月30日	998	2022年6月30日	/	滨江街道	区住建局
20	鹿城区春晖路延伸段道路工程	前期	17612	/	/	/	/	/	南汇街道	区住建局
21	鹿城区月落垟路(惠民路-瓯海接壤处)道路工程	完工	7107	2018年1月22日	2018年7月21日	180	2018年12月28日	160	南汇街道	区住建局
22	鹿城区绣山路、横渎西路、横渎南路市政道路工程	在建	33623	2020年12月21日	2022年8月21日	600	2022年8月21日	/	南汇街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
23	温州市城市中心A-18-2地块小学工程	前期	34458.7	/	/	/	/	/	区教育局	区住建局
24	温州市城市中心区横渎河西A18-1地块建设工程	完工	79045	2013年9月1日	2016年2月28日	910	2016年10月1日	216	南汇街道	区住建局
25	温州市城市中央绿轴区域E-28a地块建设项目	在建	196717	2019年12月23日	2022年12月23日	1095	2022年12月23日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
26	温州市城市中心区横渎北A-25地块项目	在建	280000	2019年9月9日	2022年9月9日	1095	2022年9月9日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
27	温州市城市中心区前网D街坊东片地块项目D-46、D-47、D-48地块	在建	299998	2019年6月28日	2022年6月28日	1095	2022年6月28日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
28	蒲鞋市街道山根自然村保障性安居工程	在建	139745	2020年8月	2023年12月	965	2023年12月	/	蒲鞋市街道	区住建局
29	温州市汇昌河葡萄居住区沿河绿化景观工程(6-2、8-7、8-2b、9-3、10-2、13-2、14-1地块)	完工	5462.46	2018年7月31日	2019年1月27日	180	2019年11月18日	295	南郊街道	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
30	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-2-3a、C-2-3b 地块建设工程	完工	7179	2017年5月31日	2018年12月26日	574	2020年4月14日	475	南郊街道	区住建局
31	葡萄村城中村改造工程 6-3 地块二期	前期	5645	/	/	/	/	/	南郊街道	区住建局
32	温州市汇昌河葡萄居住区 6-4 地块城中村改造工程	在建	9407	2019年9月9日	2021年10月1日	753	2021年10月1日	/	南郊街道	区住建局
33	葡萄片区道路(甲里路一期市政道路工程、葡萄路市政道路工程)	完工	6473	2017年3月6日	2017年12月31日	300	2019年12月2日	701	南郊街道	区住建局
34	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-8-2 地块建设工程	完工	17917	2013年4月1日	2016年1月16日	1020	2016年5月1日	106	南郊街道	区住建局
35	温州市鹿城区汇昌河葡萄居住区汇昌河小学扩建、幼儿园和社区用房项目	在建	19069	2018年5月11日	2020年10月2日	874	2021年12月1日	425	区教育局	区住建局
36	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-1-6 地块建设工程	完工	18815	2016年10月30日	2019年12月2日	1128	2020年1月9日	38	南郊街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
37	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-12-1 地块建设工程	完工	23275	2013年4月25日	2016年4月9日	1080	2017年1月23日	289	南郊街道	区住建局
38	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-2-5 地块建设工程	完工	23382	2013年12月15日	2016年12月29日	1110	2017年11月1日	307	南郊街道	区住建局
39	温州市汇昌河葡萄居住区 10-1 地块建设工程	完工	42064	2013年11月1日	2016年4月29日	910	2017年4月1日	337	南郊街道	区住建局
40	温州市南塘西片整合规划东屿村地段 C-7-1 地块建设工程	完工	46870	2013年7月18日	2017年3月7日	1328	2017年1月23日	/	南郊街道	区住建局
41	葡萄居住区 12-2 地块建设工程 (A-14b)	前期	67054	/	/	/	/	/	南郊街道	区住建局
42	南郊牛桥底南地块	前期	67500	/	/	/	/	/	南郊街道	区住建局
43	温州市鹿城区里垟保障性安居工程	完工	80273	2013年7月1日	2016年3月25日	998	2016年10月1日	190	区住建局	区住建局
44	温州市汇昌河葡萄居住区 6-3 地块建设工程	完工	88087	2013年11月1日	2016年4月29日	910	2017年4月1日	337	南郊街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
45	温州市汇昌河葡萄居住区 9-1 地块建设工程	完工	89488	2013 年 6 月 20 日	2016 年 9 月 30 日	1198	2017 年 11 月 3 日	399	南郊街道	区住建局
46	温州市汇昌河葡萄居住区 13-1 地块建设工程	完工	90396	2013 年 11 月 1 日	2016 年 4 月 29 日	910	2017 年 4 月 1 日	337	南郊街道	区住建局
47	温州市核心片区牛山东单元街坊(E-25b、E-27 地块及炬光路(翠柏路至蛟凤路))建设项目	在建	98000	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	1095	2022 年 8 月 12 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
48	温州市核心片区葡萄棚单元控规 B-10a、B-11a 地块建设工程	在建	274355	2019 年 4 月 23 日	2022 年 4 月 23 日	1095	2022 年 4 月 23 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
49	温州市鹿城区五马统筹安置房建设工程	完工	5857	2015 年 12 月 31 日	2018 年 5 月 1 日	852	2019 年 1 月 25 日	269	五马街道	区住建局
50	松台街道巷底地块蓝领公寓	完工	6015	2018 年 6 月 28 日	2018 年 10 月 26 日	120	2020 年 6 月 1 日	584	区住建局	区住建局
51	松台街道西垞地块蓝领公寓	完工	8856	2018 年 6 月 28 日	2018 年 10 月 26 日	120	2019 年 8 月 1 日	279	区住建局	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
52	鹿城区松台街道九山1号地块(电子元件城)城中村改造工程	完工	37504	2016年5月28日	2019年5月28日	1095	2019年5月27日	/	松台街道	区住建局
53	温州市广化南路(鹿城段)市政道路工程	完工	47255	2016年9月29日	2017年7月6日	280	2018年9月29日	450	广化街道	区住建局
54	温州市鹿城区下桥城中村改造工程E-29地块建设工程	在建	61983	2019年4月1日	2023年1月1日	1371	2023年1月1日	/	广化街道	区住建局
55	广化单元双桥村街坊E-10、E-20、E-24、E-09、E-21、E-23地块及双星路(上桥路至双南线)项目	在建	209800	2019年5月6日	2022年5月6日	1095	2022年5月6日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
56	集新未来社区	在建	1630000	2020年3月3日	2023年6月30日	1000	2023年6月30日	/	区教育局、区城中村改造建设中心	区住建局
57	温州市鹿城区双屿街道牛岭路建设工程	前期	13188	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
58	温州市仰双片区双岙单元D-10地块建设工程	前期	19823.02	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
59	五星小学扩建工程	在建	8975	2019年7月18日	2021年5月21日	673	2021年2月5日	/	区教育局	区住建局
60	温州市鹿城区双屿街道垟田城中村改造市政道路	在建	9624	2020年7月20日	2022年3月20日	600	2022年3月20日	/	双屿街道	区住建局
61	鹿城区江滨B线(泰力路-江湾路段)2#箱涵排涝工程	完工	9334	2017年5月31日	2019年3月1日	630	2019年9月26日	209	双屿街道	区住建局
62	温州市鹿城区黄龙单元D-03地块小学建设工程	前期	14962.66	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
63	温州市鹿城区中央涂C-23地块小学建设工程	前期	14756	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
64	瓯南路北段市政道路工程	完工	16039.4	2017年12月28日	2018年9月24日	270	2018年12月12日	79	双屿街道	区住建局
65	温州市鞋革职业中专学校改扩建工程	前期	17623	/	/	/	/	/	区教育局	区住建局
66	温州市鹿城区双屿街道黄龙南路及局部支路建设工程	在建	5771	2019年11月29日	2021年7月29日	600	2021年7月29日	/	双屿街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
67	双岙单元市政路网工程一期	完工	8100	2017年5月25日	2018年11月17日	540	2018年12月11日	24	双屿街道	区住建局
68	双屿街道仰双片区双岙西路市政道路工程	在建	12369	2020年3月2日	2021年8月22日	900	2021年8月22日	/	双屿街道	区住建局
69	温瑞平原西片排涝工程鹿城段应急工程二期丰门河西段整治工程	完工	6948	2017年4月20日	2017年12月19日	240	2020年10月18日	1034	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
70	马坑路	前期	23016	/	/	/	/	/	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
71	鹿城区双屿街道双岙单元市政路网三期	前期	25476	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
72	温州市园区路工程(鹿城段)	前期	42812	/	/	/	/	/	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
73	温州市仰双片区中央涂单元D-11地块项目及D-34地块绿化工程	前期	52763	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
74	温州市仰双片区黄龙单元瓯浦垟街坊 A-24-2 地块	前期	58920	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局
75	温州市仰双片区中央涂单元 D-32 地块项目及 D-36 地块绿化工程	在建	60835	2020 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	1095	2023 年 12 月 1 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
76	温州市鹿城区中央涂 A-2 安置地块建设工程	完工	106734	2013 年 11 月 19 日	2016 年 9 月 12 日	1028	2018 年 6 月 29 日	655	双屿街道	区住建局
77	温州市仰双片区中央涂单元 D-05b 地块项目	在建	131716	2020 年 1 月 21 日	2023 年 1 月 21 日	1095	2023 年 1 月 21 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
78	温州市仰双片区黄龙单元垟田村二期东片地块	在建	145788	2019 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 15 日	1095	2022 年 8 月 15 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
79	温州市仰双片区黄龙单元垟田村 B-02、B-05 地块	在建	167219	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	1095	2022 年 11 月 8 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
80	温州市仰双片区中央涂单元 E-01 地块安置房建设工程	前期	195118	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
81	温州市仰双片区中央涂单元 C-33、C-34 地块建设项目	在建	465391	2019 年 9 月 24 日	2022 年 9 月 24 日	1095	2022 年 9 月 24 日	/	区城中村改造建设中心	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
82	鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目(鞋都园区化工路二期市政道路建设工程)	前期	9641	/	/	/	/	/	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
83	前后京单元 A-11 地块	前期	56786	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局
84	洞桥 B-3 地块工程	前期	60300	/	/	/	/	/	仰义街道	区住建局
85	鹿城区洞桥旧村改造 B-5 地块建设工程	在建	61476	2016 年 1 月 5 日	2018 年 1 月 4 日	730	2021 年 6 月 30 日	1273	仰义街道	区住建局
86	前后京单元 A-14 地块	前期	64400	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局
87	洞桥旧村改造 B-9 地块安置房一期工程	完工	82298	2013 年 12 月 13 日	2016 年 6 月 10 日	910	2019 年 6 月 30 日	1115	仰义街道	区住建局
88	温州市鹿城区仰义集聚区项目(仰义锦园)二期工程	完工	89433	2014 年 5 月 16 日	2017 年 1 月 8 日	968	2018 年 6 月 28 日	536	仰义街道	区住建局
89	鹿城区岩门旧村改造 B-18 地块安置房建设工程	完工	88470	2016 年 9 月 28 日	2019 年 3 月 26 日	910	2020 年 7 月 31 日	493	丰门街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
90	鹿城区仰义洞桥旧村改造 B-9 地块二期安置房建设工程	前期	118660	/	/	/	/	/	仰义街道	区住建局
91	环山北路(金温铁路-纵七路)	前期	9000	/	/	/	/	/	轻工产业园区管委会	区住建局
92	鱼鳞泱 F-14-1 地块安置房项目	前期	100000	/	/	/	/	/	南汇街道	区住建局
93	大南街道建设小学新建校区	前期	20000	/	/	/	/	/	大南街道	区住建局
94	新泽 D-12、D-14 地块	前期	90000	/	/	/	/	/	藤桥镇	区住建局
95	鹿城轻工产业园区小学建设工程	完工	6431.27	2016年5月31日	2017年11月22日	540	2018年6月26日	216	轻工产业园区管委会	区住建局
96	浙江温州鹿城轻工产业园区 D-34 地块安置房建设工程	完工	8760	2016年11月16日	2018年4月25日	525	2019年1月10日	260	轻工产业园区管委会	区住建局
97	鹿城区科技创新大厦建设工程	完工	14795	一期: 2015年1月13日; 二期: 2017年1月25日。	一期: 2016年9月24日; 二期: 2018年1月20日。	一期 620天; 二期 360天。	一期: 2017年2月29日; 二期: 2018年4月26日。	/	区科技局	区住建局
98	戍浦江河口大闸江堤外移工程	前期	16343	/	/	/	/	/	藤桥镇	区农业农村局(区水利局)

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
99	鹿城区藤桥镇“先瓯原乡戊浦新韵”乡村振兴示范带基础配套工程	在建	20323	2020年7月30日	2021年4月12日	255	2021年4月12日	/	藤桥镇	区农业农村局(区水利局)
100	鹿城区山福小城镇环境综合整治工程(一期)	完工	7500	/	/	/	/	/	山福镇	区综合行政执法局
101	鹿城区山福镇“文韵山水·养心福地”美丽城镇建设项目	在建	12545	2020年12月10日	2021年12月10日	360	2021年12月10日	/	山福镇	区综合行政执法局
102	山福镇农村生活污水治理改造提升工程	在建	13000	驿头驿阳村、驿头山根村山福镇农村生活污水治理新建扩面工程开工时间2020年12月29日;横山村山福镇农村生活污水治理改造提升工程开工时间2020年11月11日	驿头驿阳村、驿头山根村山福镇农村生活污水治理新建扩面工程计划完工时间2021年2月11日;横山村山福镇农村生活污水治理改造提升工程计划完工时间2021年2月18日	45	驿头驿阳村、驿头山根村山福镇农村生活污水治理新建扩面工程计划完工时间2021年2月11日;横山村山福镇农村生活污水治理改造提升工程计划完工时间2021年2月18日	/	山福镇	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
103	温州市鹿城区山福镇乡村振兴示范带基础配套工程	在建	27589	2019年9月9日	2020年1月9日	120	2021年5月9日	486	山福镇	区农业农村局(区水利局)
104	藤桥镇双临片B-05c地块横山村农房集聚建设工程	完工	35424	2013年11月10日	2016年5月23日	925	2018年7月17日	785	藤桥镇	区住建局
105	温州市鹿城区档案新馆建设项目	在建	24470	2019年9月27日	2022年2月17日	874	2022年2月17日	/	区档案馆	区住建局
106	温州市第二十四中学建设项目	前期	32216	/	/	/	/	/	区教育局	区住建局
107	温州市第三十四中学建设项目	在建	72950	2018年6月20日	2021年1月28日	953	2021年1月28日	/	区教育局	区住建局
108	中央绿轴小学建设工程	完工	18794	2017年11月9日	2018年8月30日	300	2019年6月28日	302	区教育局	区住建局
109	新巨江小学建设工程	完工	23422	2018年6月30日	2019年6月8日	343	2019年8月8日	61	区教育局	区住建局
110	新烈士路小学建设工程	完工	7755.06	2018年4月1日	2019年1月22日	291	2019年4月17日	85	区教育局	区住建局
111	鹿城区养老服务中心	在建	58656	2020年9月29日	2022年9月29日	730	2022年9月29日	/	区民政局	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
112	温州市鹿城区“雪亮工程”建设项目(不含平台)	完工	9573.1	2018年10月29日	2018年12月31日	60	2018年12月31日	/	区公安分局	区住建局
113	鹿城区灰桥浦桥应急拆建工程	在建	5344.42	2020年4月15日	2020年11月11日	210	2020年10月30日完成南半幅桥梁施工并通车,目前正在进行北半幅桥梁建设。	/	区住建局	区住建局
114	黎明路(飞霞北路-惠民路)道路综合整治工程	完工	5482	2019年8月26日	2019年12月24日	120	2019年12月22日	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局
115	鹿城区牛山北路(过境路一瓯海交界)道路综合整治工程	完工	6000	2020年8月19日	2020年12月31日	135	2020年12月31日	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局
116	温州市鹿城区划龙桥路(车站大道一牛山北路)道路综合整治工程	在建	8441	2020年12月23日	2021年4月22日	120	2021年4月22日	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局
117	鹿城区过境路(勤奋路一牛山北路)道路综合整治工程	在建	9500	2020年8月19日	2021年1月17日	150	2020年12月31日	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局
118	温州市鹿城区城市生活垃圾转运站整体改造提升工程	在建	20998	2020年7月	2024年12月	1460	2024年12月	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
119	2020年度鹿城区排水管网整治项目	完工	40593.15	2020年3月	2020年12月	270	2020年12月	/	区综合行政执法局	区综合行政执法局
120	温州市鹿城区翠微大道(鹿城路-景山隧道南口)道路综合整治工程	完工	8031.9	2018年9月15日	2019年1月3日	110	2019年1月30日	27	区综合行政执法局	区综合行政执法局
121	鹿城路(雪山路-过境路)道路综合整治工程	完工	13688	2018年9月1日	2018年12月30日	120	2019年1月28日	29	区住建局	区综合行政执法局
122	温州市鹿城区新城大道(府东路-汤家桥路)综合整治工程(道路改造)	完工	6637	2016年9月7日	2017年1月5日	120	2017年6月23日	169	区住建局	区综合行政执法局
123	温州市鹿城区新城大道(府东路-汤家桥路)综合整治工程(景观绿化提升)	完工	6637	2016年9月18日	2017年1月16日	120	2017年4月27日	101	区住建局	区综合行政执法局
124	温州市车站大道(江滨路-温州大道)道路综合整治工程	完工	14280	2016年9月28日	2017年1月26日	120天	2017年1月20日	/	区住建局	区综合行政执法局
125	温州市鹿城区府东路(江滨路-市府路)综合整治工程(道路改造)	完工	8475	2016年9月7日	2017年1月5日	120	2017年6月27日	173	区住建局	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
126	温州市鹿城区府东路(江滨路-市府路)综合整治工程(景观绿化提升)	完工	8475	2016年9月20日	2017年1月18日	120	2017年6月23日	156	区住建局	区综合行政执法局
127	温州市鹿城区府东路(江滨路-市府路)综合整治工程(滨江街道建筑立面改造)	完工	8475	2016年8月15日	2016年11月13日	90	2017年7月3日	232	区住建局	区综合行政执法局
128	温州市锦绣路(西山东路-府东路)道路综合整治工程	完工	29082	2017年8月20日	2018年1月17日	150	2018年2月7日	21	区住建局	区综合行政执法局
129	温州市温州大道(牛山北路-汤家桥南路)、六虹桥路(里村路-过境路)、西山南路(西山大桥-六虹桥路)道路综合整治工程	完工	24541	2017年8月23日	2018年1月23日	150	2018年1月20日	/	区住建局	区综合行政执法局
130	瓯江路道路及景观改造提升工程(郭公山桥桥梁)	在建	152684	2018年4月23日	2018年9月30日	160	2019年3月22日	173	区综合行政执法局	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
131	330国道鹿城官岭隧道改建工程	在建	30958	2019年10月8日	2022年10月7日	1095	2022年10月7日	/	区交通运输局	区交通运输局
132	缙云至苍南公路鹿城段工程	在建	79212.01	2020年11月30日	2023年11月29日	1094	2023年11月29日	/	区交通运输局	区交通运输局
133	温州市鹿城区双屿至藤桥公路工程	完工	137328.8	一标: 2014年9月15日; 二标: 2013年4月15日	一标: 2017年1月15日; 二标: 2015年10月15日	一标: 28个月 二标: 30个月	一标: 2019年12月 二标: 2018年10月	1050	区交通运输局	区交通运输局
134	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程(鹿城段)(瓯江特大桥)	完工	245000	2014年6月1日	2016年11月29日	912	2017年2月10日	73	区交通运输局	区交通运输局
135	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程(鹿城段)PPP项目(主线)	在建	245000	2017年10月5日	2020年10月4日	1094	2021年12月31日	453	区交通运输局	区交通运输局
136	温州市鹿城区农村饮用水三年提升工程(2018-2020)	完工	10437	2018年	2020年8月1日		2020年8月1日	/	山福镇、藤桥镇	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
137	瓯江治理一期工程	完工	34214	2014年5月1日	2016年2月20日	660	2016年11月1日	255	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
138	温州市瓯江引水鹿城西片配水工程	完工	40179	2018年5月19日	2019年5月19日	365	2019年5月19日	/	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
139	瓯江路西延(江滨A线西段)道路工程	完工	66758	2017年5月23日	2020年5月23日	1095	2019年6月28日	/	藤桥镇	区农业农村局(区水利局)
140	藤桥镇“古埠人家·藤南雅韵”乡村振兴示范带基础配套工程	在建	20000	2021年12月1日	2022年11月1日	335	2022年11月1日	/	藤桥镇	区农业农村局(水利局)
141	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段	在建	78266	2018年6月16日	2022年6月16日	1460	2022年6月16日	/	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
142	瓯江治理温州市鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程	在建	99255	I标段2014年9月18日	I标段2015年9月18日	365	I标段2018年4月29日	/	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
143	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程	完工	188370	2016年3月16日	2020年3月16日	1460	2018年9月27日	/	区农业农村局(区水利局)	区农业农村局(区水利局)
144	温州市区吴桥路C地块安置办公楼建设工程	完工	9423	2012年8月1日	/	700	2017年11月21日	/	区温瑞塘河工程建设中心	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
145	温州市吴滨巷地块安置房建设工程	完工	54133	2016年4月1日	2019年2月24日	1060	2020年6月11日	473	区温瑞塘河工程建设中心	区住建局
146	温州市城市中央绿轴E-13c地块建设项目	前期	40410	/	/	/	/	/	区城中村改造建设中心	区住建局
147	瓯湖线鹿城段(渔藤公路)改建工程	前期	256000	/	/	/	/	/	区交通运输局	区交通运输局
148	双屿至藤桥公路二期工程	前期	34400	/	/	/	/	/	区交通运输局	区交通运输局
149	温州市城市中心区A-41a地块建设项目	在建	51800	2020年6月23日	2023年6月23日	1095	2023年6月23日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
150	温州市城市中心区D-14、D-17等地块建设工程	在建	337620	2019年3月7日	2022年3月7日	1095	2022年3月7日	/	区城中村改造建设中心	区住建局
151	五马历史文化商圈改造提升工程一期(蝉街改造提升工程)	完工	10000	2018年3月13日	2018年8月10日	150	2018年9月30日	51	区历史文化街区建设服务中心	区住建局
152	温州解放街和五马历史文化商圈南片区二期(纱帽河、柴桥巷、登选坊等)改造提升工程	在建	16995	2020年8月27日	2021年7月1日	310	/	/	区历史文化街区建设服务中心	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
153	鹿城区人民医院新院区提升工程	完工	13095.71	2019年10月28日	2020年8月31日	300	2020年12月25日	116	区人民医院	区住建局
154	温州江心屿改造提升工程(东园二期)	前期	7292	/	/	/	/	/	区文化和广电旅游体育局	区综合行政执法局
155	温州江心屿改造提升工程(东园)	在建	26783	2019年5月22日	2021年5月22日	730	2021年6月30日	/	区文化和广电旅游体育局	区综合行政执法局
156	2020年鹿城区生活小区“污水零直排”创建工程	在建	16388.89	2020年2月	2021年2月	365	2021年2月	/	区住建局	区住建局
157	温州市鹿城区藤桥新建社区建设工程(轻工园区B-1、B-3、B-4、B-6地块)	在建	180522	2018年9月23日	2021年4月20日	940	2022年6月	/	区城中村改造建设中心	区住建局
158	温州市鹿城区横渎河西A-37a-1地块建设工程	完工	64187	2012年10月10日	2015年3月1日	970	2018年11月27日	1367	南汇街道	区住建局
159	温州市核心片区吴桥单元丰收村B-1地块建设工程	完工	15368	2013年6月28日	2015年5月17日	688	2017年4月1日	685	大南街道	区住建局
160	温州市鹿城区双岙片A-42地块安置房建设工程	完工	14793	2013年1月17日	2015年1月21日	735	2016年2月3日	378	区交通运输局	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
161	温州市鹿城区仰义至双屿段公路改建工程	完工	10735	一标: 2012年9月1日 二标: 2011年9月8日	一标: 2014年12月31日 二标: 2013年9月8日	一标: 851天 二标: 731天	2017年9月1日	975	区交通运输局	区交通运输局
162	纬七路(二标及上庄河工程)	完工	7445	2015年4月22日	2016年10月13日	540	2017年10月15日	367	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
163	牛岭片市政道路	前期	32000	/	/	/	/	/	双屿街道	区住建局
164	鞋都鞋义路工程	前期	13900	/	/	/	/	/	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
165	鹿城区蛟凤北路(炬光园北路-牛山北路)市政工程	完工	6242	2014年11月11日	2015年11月11日	365	2016年10月17日	341	南汇街道	区住建局
166	葡萄棚路、康奈路(葡萄棚路-宽带路)道路整治工程	完工	6974	2019年11月15日	2020年7月11日	240	2020年12月22日	164	南郊街道	区住建局
167	鹿城区南汇街道(原南郊街道)农房改造德政集聚点(牛桥底佳苑)一期工程	完工	20369	2012年5月22日	2014年7月11日	780	2016年8月11日	762	南汇街道	区住建局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
168	江滨路鹿城段永川路地块安置房建设工程一期地块	完工	49226	2013年9月20日	2016年11月3日	1140	2016年12月7日	34	五马街道	区住建局
169	18、19#地块10、13、14幢安置房	完工	72994	2013年8月13日	2015年5月25日	650	2016年6月8日	380	五马街道	区住建局
170	温州市西向排洪工程鹿城段牛岭安置点(16-1地块)建设工程	完工	17689	2013年4月10日	2015年3月10日	699	2016年8月18日	527	区农业农村局(区水利局)	区住建局
171	温州市卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理工程	完工	40260	2018年10月1日	2020年9月30日	730	2020年12月31日	92	双屿街道	市生态环境局鹿城分局
172	温州市鹿城区藤桥镇新家园工程(青藤家园)	完工	46451	2011年10月20日	2014年10月20日	1000	2016年12月6日	778	藤桥镇	区住建局
173	温州市上戍小学扩建工程	完工	8893	2018年6月1日	2019年10月15日	502	2020年7月29日	288	区教育局	区住建局
174	温瑞大道二期(黎明路-瓯海大道)道路整治提升工程鹿城段	完工	136709	2018年6月27日	2019年12月19日	540	2020年10月17日	303	区住建局	区住建局
175	温州市惠民路(瓯江路-金温铁路)道路综合整治工程	完工	12321	2016年9月2日	2016年12月31日	120	2017年8月1日	213	区住建局	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设状态	总投资(万元)	实际开工时间	计划完工时间	合同工期(天)	实际(预计)完工时间	超工期(天)	建设单位	行业主管部门
176	温州市纺织路庄头改建地块安置房建设工程	完工	132799	2013年7月4日	2016年4月4日	1000	2016年9月30日	179	区温瑞塘河工程建设中心	区住建局
177	鹿城区五马历史文化街区古城“中子城”一期(漕楼、公安路等)改造提升工程	完工	7830	2019年12月31日	2020年4月28日	120	2020年9月	126	区历史文化街区建设服务中心	区住建局
178	鹿城区公园路片区改造提升工程	完工	15199	2019年7月13日	2020年1月9日	180	2020年9月	236	区历史文化街区建设服务中心	区住建局
179	温州市鹿城区双屿街道城中村改造项目西进城口改建区2号地块安居工程	完工	31947	2013年11月19日	2016年5月17日	910	2018年9月12日	848	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	区住建局
180	双岙安置点 A-47、A-48、A-49 号地块安置房	完工	24885	2013年12月20日	2015年9月6日	625	2018年7月27日	1055	双屿街道	区住建局
181	江滨路鹿城段永川路地块安置房建设工程二期地块	完工	58649	2016年7月1日	2019年6月10日	1075	2019年7月31日	51	五马街道	区住建局
182	甬台温铁路(鹿城段)拆迁安置房工程箬笠岙(C-03、C-06)地块安置点项目二期安置房(即:宁波路二期拆迁安置房)	完工	15000	2016年5月4日	2018年3月27日	693	2018年12月15日	263	区交通运输局	区住建局

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2021年4月13日印发
