温州市鹿城区发展和改革局

会　议　纪　要

〔2020〕8 号

2020 年 9 月 10 日

2020 年 8 月 27 日下午，区发改局副局长朱嘉兴在鹿城区行政中心 15 号楼 518 会议室主持召开**2020 年度第五次重点建设联席会议**。参加会议的有区发改局谢海峰、郭丽蕾，区财政局徐敏、郑严，区住建局翁家金，区农业农村局蒋宁、林辉，市生态环境局鹿城分局胡洁明，广化街道葛光凡、李传活、狄顺有，区水投公司万俊，会议邀请浙江中蓝环境科技有限公司、温州乾瑞建设有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司、浙江华欧建设项目管理有限公司等相关人员参加。现将会议研究明确的事项纪要如下:

一、区水投公司关于温瑞平原西片排涝工程工程（鹿城段）PPP 项目江湾路原遗留垃圾处理变更事宜

会议听取区水投公司关于温瑞平原西片排涝工程工程（鹿城段）PPP 项目江湾路原遗留垃圾处理方案的汇报。在江湾路箱涵土方开挖过程中，箱涵延伸段开挖范围内挖掘出大量生活垃圾，主要成分为腐殖土、塑料和无机料等。在当前环保督政形势下，必须妥善处理，不可就地丢弃或随意填埋。区水投公司委托浙江

中蓝环境科技有限公司开展垃圾土处置方案设计。根据方案设计，垃圾土挖深至箱涵施工范围，方量以施工剖面计算为准。设计采取垃圾筛分及资源化方案进行处置，垃圾土经筛分后，筛分出的腐殖土处理达到《绿化种植土壤》(CJ/340-20160）标准的，参照《绿化用有机基质》（GB/T33891-2017）标准用于工程绿化用土，不能满足《绿化种植土壤》(CJ/340-20160）标准的，进行外运消纳处理；轻质物打包整理后密闭外运至温州伟明环保能源有限公司或温州龙湾伟明环保能源有限公司进行焚烧处理；无机料用于工程回填用料；玻璃及金属去除表面附着的腐殖土及污染后，实现资源化回收利用；渗滤液经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等重金属污染物浓度达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 浓度限值后密闭运至西片污水处理厂处理。该方案经专家论证，变更事项经区农业农村局集体研究通过。

经会议讨论，原则同意区水投公司的变更要求，建议进一步细化变更项设计及预算（做好资源利用最大化，PPP 项目原工程量清单中弃方外运、绿化土回填费用相应退出），通过公开发包方式选择有资质能力的施工单位承接实施，加强施工管理，确保处置到位。

二、温州市鹿城区下桥城中村改造 E-29 地块建设工程桩基工艺变更

会议听取了广化街道办事处（温州市广华城市投资有限公司

委托）关于温州市鹿城区下桥城中村改造E-29地块建设工程桩基工艺变更的汇报。工程于2018年11月2日开展招投标工作，施工中标单位为上海二十冶建设有限公司，中标价3.1亿元，工期1020日历天。

该项目原施工图桩基设计图纸说明中明确混凝土灌注桩采用钻孔或冲孔工艺，结合当地工程经验确定，预算编制时应充分考虑。招标文件预算清单明确成孔灌注桩采用转盘式钻孔桩机成孔工艺。

2018年12月25日施工单位组织转盘式牙轮钻进场试桩施工，选取位于1-2#楼中间S27、3#楼西侧S16、4#楼东侧S22、5#楼西侧S23，共计4根直径800mm的桩。依据监理单位现场试桩记录，经设计、施工、监理、勘察多方复核确认，基岩的属性与原钻探资料一致，转盘式钻孔施工进尺慢、桩孔深度难达设计长度。2019年1月16，业主组织桩基工艺变更专家论证，试桩专家意见经行业主管部门确认，该工程桩基及围护桩持力层为中风化基岩，岩石力学性能强度较高，用回旋钻机施工成桩困难，建议采用冲击成孔灌注桩。桩基工艺变更事项经街道办事处主任办公会议通过。

经会议讨论，原则同意广化街道提出的桩基工艺变更要求。因卵石层、中风化基岩层冲击钻成孔按定额计价较高，桩基工艺变更及计价原则建议报区专题会议研究。

附件：会议签到表

抄送：区委常委、常务副区长陈胜军，副区长黄加坡，区财政局、区住建局、区农业农村局、市生态环境局鹿城分局、广化街道。

联合审查会议签到单

会议名称	2020年度第五次重点建设联席会议		
会议地点	区行政中心15号楼518会议室	会议时间	2020年 8月27日下午
主持单位	温州市鹿城区发展和改革局		

单　位	参加人员	职　务	电　话
区发改局	[illegible]		
〃	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
鹿城区农业农村局	[illegible]		
鹿城水投	[illegible]		
中铁[illegible]	[illegible]		
鹿城[illegible]	[illegible]		
鹿城水投	[illegible]		
市生态环境局鹿城分局	[illegible]		
区[illegible]局	[illegible]		
区住建局	[illegible]		
鹿城区农业农村局	[illegible]		
区发改局	[illegible]		

1

联合审查会议签到单

会议名称	2020年度第五次重点建设联席会议		
会议地点	区行政中心15号楼518会议室	会议时间	2020年 8月27日下午
主持单位	温州市鹿城区发展和改革局		

单　位	参加人员	职　务	电　话
广化街道	[illegible]		
〃 〃 〃	李佳洋		
〃 〃 〃	张顺旗		
浙江省移动	陈毅		
浙江省电信	[illegible]		

1