温州市鹿城区发展和改革局

会　议　纪　要

〔2019〕3 号

2019 年 4 月 12 日

2019 年 1 月 21 日上午，在鹿城区行政会议中心 7 号楼四楼第五会议室，由区发改局肖忠格副局长主持召开 2019 年度鹿城区第二次重点建设联席会议。参加会议的有：区发改局谢海峰、叶云潘、吴雨石，区财政局陈胜夏、郑祥勇，区审计局白植健，区住建局王冬，区农业农村局周林真，区温瑞塘河工程建设中心陈永芬、陈飞达，温州市排水公司余博，滨江街道夏海伦、陈忠勇、金双庆，藤桥镇政府徐亚达、陈巧。会议邀请了浙江四维水利设计有限公司，浙江万里建设有限公司，温州市远见工程咨询有限公司，温州设计集团有限公司等相关人员参加。现将会议研究明确事项纪要如下：

一、关于鹿城区蒲州横河河道疏浚工程变更事宜。

会议听取滨江街道关于鹿城区蒲州横河河道疏浚工程变更的汇报。蒲州横河河道疏浚工程总投资 374.07 万元，其中建筑工程 283.62 万元。①因永嘉县峙口乡泥浆应急消纳平台于 2017 年 8 月 20 日关停，该工程泥浆消纳平台调整为瓯飞围垦区，运

距增加19海里。运费单价根据瓯飞泥浆处置专家评审意见，市区泥浆消纳单价为96元/m³，增加费用121万元。②因考虑到河道内水草为生态浮岛，能减轻水体由于封闭或自循环不足带来的水体腥臭，富营养化。因此，将生态浮岛进行迁移，疏浚完毕再行迁回，增加费用18万元。变更事项经滨江街道班子会议研究通过。

经会议讨论，同意滨江街道提出的变更要求，变更造价以结算审核为准。

二、关于鹿城区藤桥镇老镇区（北岸村、后垟村）污水管网整治工程变更事宜。

会议听取藤桥镇政府关于藤桥老镇区（北岸村、后垟村）污水管网整治工程变更情况的汇报。藤桥老镇区（北岸村、后垟村）污水管网整治工程工程总投资为1929万元，其中工程费用1315万元。①因受藤桥江大桥桥边变压器、电线、房屋等环境限制，同时受藤桥江大桥桥墩影响，将连通南岸村的倒虹井由藤桥江大桥桥头移至后垟沿江路东侧（预制板厂），原设计中沿江路等支管变更为主管，增加工程造价81.2万元。②因管位实际地质与工程地质勘察报告不一致，WG6~WG7、WG6~WG5段传统开敞式顶进施工时受阻，导致62m管道报废。故将标段内所有顶管工程变更为泥水平衡顶进施工，增加工程造价34.36万元。变更事项经藤桥镇政府班子会议研究通过。

经会议讨论，同意藤桥镇提出的变更要求，变更造价以结算

审核为准。

附件: 会议签到表

会议签到单

会议名称	鹿城区 2019 年度第二次重点建设联席会议		
会议地点	行政会议中心 7 号楼四楼第五会议室	会议时间	2019 年 1 月 21 日上午 9 点
主持单位	温州市鹿城区发展和改革局		

单　位	参加人员	职　务	电　话
滨江街道	夏浙纪		
〃　〃	陈忠勇		
〃　〃	金双庆		
区发改局	吴两石		
区农林水利局	周林真		
区审计局	白植健		
区发改局	六四四本		
藤桥镇	徐亚达		
藤桥镇	陈二了		
区塘河管委会	陈永芳		
区塘河管委会	陈正仕		
区财政局	郑祥勇		
浙江四维水利设计有限公司	高望		
温州市远见工程咨询有限公司	王川晖		
浙江万里建设有限公司	张晨		
区住建局	王冬		

会议签到单

会议名称	鹿城区2019年度第二次重点建设联席会议		
会议地点	行政会议中心7号楼四楼第五会议室	会议时间	2019年1月21日上午9点
主持单位	温州市鹿城区发展和改革局		

单　位	参加人员	电　话
[illegible]	[illegible]	
温州设计集团	[illegible]	
温州设计集团有限公司	[illegible]	
[illegible]公司	[illegible]	88157691

抄送：区财政局，区审计局，区住建局，区农业农村局，区温瑞塘河工程建设中心，温州市排水公司，滨江街道，藤桥镇政府。